

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission de l'équipement,  
de l'urbanisme, de l'énergie et des  
transports terrestres et maritimes

N° 68-2015

**Document mis  
en distribution**

**Le 22 JUIL. 2015**

Papeete, le 22 juillet 2015

**RAPPORT**

relatif à cinq projets de délibération portant approbation de projets d'avenant prolongeant, dans le cadre du volet « abris de survie » du Contrat de projets État-Polynésie française, le délai de réalisation de diverses opérations (construction des abris de RAROIA, PUKARUA, AMANU, TAENGA et réhabilitation de l'abri de NAPUKA),

présenté au nom de la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes,

par Monsieur le représentant Joseph AH-SCHA

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n°s 3704 à 3708/PR du 30 juin 2015, le Président de la Polynésie française a transmis, aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, cinq projets de délibération portant approbation de projets d'avenant prolongeant, dans le cadre du volet « abris de survie » du Contrat de projets État-Polynésie française, le délai de réalisation des opérations suivantes :

- « construction de l'abri de RAROIA » (avenant 1 à la convention d'application n° 339-12 du 21 novembre 2012 - CDP 2008-2014) ;
- « construction de l'abri de PUKARUA » (avenant 1 à la convention d'application n° 340-12 du 21 novembre 2012 - CDP 2008-2014) ;
- « construction de l'abri de AMANU » (avenant 1 à la convention d'application n° 341-12 du 21 novembre 2012 - CDP 2008-2013) ;
- « construction de l'abri de TAENGA » (avenant 1 à la convention d'application n° 349-12 du 26 novembre 2012 - CDP 2008-2013) ;
- « réhabilitation de l'abri paracyclonique de NAPUKA » (avenant 4 à la convention d'application n° 203-10 du 23 juin 2010 - CDP 2008-2013).

**I. Rappel des dispositions du Contrat de Projets 2008-2013 prorogé à 2014**

Le premier Contrat de Projets État – Polynésie française (2008-2014), prévu initialement pour une période de six ans, a été conclu le 27 mai 2008. D'un montant initial de 51,906 milliards de F CFP, il se chiffre au 31 décembre 2013, à 47,614 milliards de F CFP avec une participation financière de l'État, à parité de celle du Pays, de 21,1 milliards de F CFP.

Ce Contrat de Projets prévoyait la réalisation de projets dont les enveloppes financières se répartissaient comme suit :

- Enseignement supérieur et recherche : 0,8 milliards de F CFP ;
- Abris de survie : 6,2 milliards de F CFP ;
- Environnement : 13,4 milliards de F CFP ;
- Santé : 4,1 milliards de F CFP ;
- Logement social : 19,8 milliards de F CFP ;
- Constructions scolaires : 2,6 milliards de F CFP
- Tourisme nautique : 0,12 milliards de F CFP
- Enquêtes sur le budget des familles : 0,47 milliards de F CFP.

Au terme de ce dispositif, 29,4 milliards F CFP de crédits ont été engagés (*dont 13,2 milliards F CFP par l'État, soit 62 % de l'objectif visé*). Au 31 décembre 2014, les réalisations ne s'élèvent toutefois qu'à 14,9 milliards F CFP, soit 31 % de l'enveloppe modifiée.

Le volet « Abris de survie » a été programmé afin d'assurer la sécurité des habitants des archipels des Tuamotu-Gambier, particulièrement exposés au risque de houle cyclonique. Ce volet a connu un démarrage rapide, tant au niveau de la programmation que de l'engagement, et une dynamique soutenue jusqu'à 2012, date à laquelle les 100 % de programmation ont été atteints (*et même dépassés*). Malgré cette dynamique rapide et très satisfaisante, le taux de réalisation n'atteint toutefois que 48 %.

Cette vision « comptable » est néanmoins différente de la réalité des réalisations physiques du volet : 15 nouveaux abris étaient en juin 2014 construits et les travaux d'extension/réhabilitation achevés pour 6 autres structures. La plupart de ces opérations sont en effet en attente d'achèvement et bloquées parfois depuis plus de deux ans :

- soit pour des raisons administratives, tel que le refus des communes de se voir rétrocéder les abris de survie, qu'une meilleure association en amont des projets aurait pu permettre de lever ;
- soit dans l'attente de finitions mineures prévues dans le cahier des charges des constructions (*attente de rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, etc.*).

Selon le rapport d'évaluation du Contrat de projets, « le volet « Abris de survie » ne présente qu'un seul enjeu majeur : la clôture « administrative » des opérations, dont certaines ont été achevées il y a près de deux ans mais ne peuvent être occupées et recevoir une « utilisation principale permanente » tel qu'il a été prévu par le Contrat de projet. En effet, les conventions de mise à disposition au bénéfice des communes ne peuvent être conclues si les opérations ne sont pas soldées. L'utilisation principale permanente des abris est prévue pour garantir le bon entretien des installations réalisées, leur non existence représente donc un risque pour la pérennité des installations ».

## **II. Présentation des opérations**

### **A. Construction des abris de RAROIA et de PUKARUA**

Les conventions d'application n° 339-12 et n° 340-12 du 21 novembre 2012 ont pour but d'arrêter le montant, les modalités et les conditions de la participation de l'État et de la Polynésie française aux dépenses liées aux travaux pour la construction des abris de RAROIA et de PUKARUA<sup>1</sup>.

Bien que la construction des abris soit achevée à ce jour, l'équipement solaire n'a pas pu être réalisé. En effet, le projet de marché relatif au photovoltaïque est passé en Commission Consultative des Marchés (CCM) du 30 avril 2015 et a obtenu l'avis favorable de celle-ci.

Le marché d'installation photovoltaïque, établi pour 5 abris de survie dans les Tuamotu, prévoit un délai d'exécution de 8 mois de travaux. Ce marché a été attribué à l'entreprise SUNZIL et sa notification interviendra avant la fin du mois d'août 2015, dès la mise en place du collectif de juin 2015.

<sup>1</sup> Opérations de la programmation 2012 au titre du volet « abris de survie » du contrat de projets État - Polynésie française 2008-2014

Dans le cadre des présents projets d'avenant 1 aux conventions d'application n° 339-12 et n° 340-12, il est proposé de porter le délai de réalisation à 44 mois, soit 14 mois supplémentaires par rapport au délai initial.

Pour les 3 autres abris (à savoir ceux d'APATAKI, de NIAU et de TAKUME), les délais des conventions de financement courent jusqu'en 2016 et ne nécessitent pas de prolongation.

| Désignation | Coût total Prévisionnel (HTVA) | Délais de réalisation | Date d'achèvement | Délais de réalisations modifiés | Date d'achèvement modifié |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| RAROA       | 195 000 000 F CFP              | 30 mois               | 13 mai 2015       | 44 mois                         | 13 juillet 2016           |
| PUKARUA     | 217 000 000 F CFP              | 30 mois               | 23 mai 2015       | 44 mois                         | 22 juillet 2016           |

#### **B. Construction des abris d'AMANU et de TAENGA**

Les conventions d'application n° 341-12 et n° 349-12 des 21 et 26 novembre 2012 ont pour but d'arrêter le montant, les modalités et les conditions de la participation de l'État et de la Polynésie française aux dépenses liées aux travaux pour la construction des abris d'AMANU et de TAENGA<sup>2</sup>.

| Désignation | Coût total Prévisionnel (HTVA) | Délais de réalisation | Date d'achèvement |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| AMANU       | 175 000 000 F CFP              | 30 mois               | 4 octobre 2015    |
| TAENGA      | 114 000 000 F CFP              | 30 mois               | 10 octobre 2015   |

La construction de ces abris a dû être interrompue suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise LEPRIEUR en août 2014. La résiliation du marché a été notifiée à l'entreprise le 12 janvier 2015. Afin de pallier la dégradation des ouvrages exécutés, des mesures conservatoires et de sécurisation du chantier ont été prises.

Par la suite, pour l'abri d'AMANU, un nouvel appel d'offres a été lancé. Le projet de marché relatif à la reprise des travaux est passé en CCM le 11 juin 2015 et a obtenu l'avis favorable de celle-ci. Ce marché, prévoyant un délai d'exécution de 12 mois dont 2 mois de préparation, a été attribué et sa notification interviendra avant la fin du mois de juillet 2015.

Concernant l'abri de TAENGA, il n'y a pas eu d'appel d'offres car l'opération a été reprise en régie, c'est-à-dire par les agents de la direction de l'équipement. Seuls les lots nécessitant une technicité particulière (*électricité, installation photovoltaïque, étanchéité*) font l'objet de marchés négociés, le seuil de l'appel d'offres n'étant pas atteint par le montant de ces travaux. La reprise des travaux de construction en régie ont démarré le 26 mai 2015 et devraient s'achever à la fin du mois d'octobre 2015.

En outre, lors de l'adoption du budget primitif 2015, les AP 317.2011 et 318.2011 relatives à ces opérations ont été augmentées chacune de 30 millions de F CFP. Cette augmentation correspondait à l'évaluation du surcoût engendré par la reprise de chantiers qui étaient restés sans activité pendant plusieurs mois après la liquidation de l'entreprise LEPRIEUR.

Dans le cadre des présents projets d'avenant 1 aux conventions d'application n° 341-12 et n° 349-12, il est proposé de porter le délai de réalisation à 44 mois, soit 14 mois supplémentaires par rapport au délai initial.

| Désignation | Coût total Prévisionnel modifié (HTVA) | Délais de réalisations modifiés | Date d'achèvement modifié |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| AMANU       | 201 548 673 F CFP                      | 44 mois                         | 4 décembre 2016           |
| TAENGA      | 140 548 673 F CFP                      | 44 mois                         | 10 décembre 2016          |

<sup>2</sup> Opérations de la programmation 2012 au titre du volet « abris de survie » du contrat de projets État - Polynésie française 2008-2013



### **C. Réhabilitation de l'abri paracyclonique de NAPUKA**

La convention d'application n° 203-10 du 23 juin 2010 a pour but d'arrêter le montant, les modalités et les conditions de la participation de l'État et de la Polynésie française aux dépenses liées aux travaux pour la réhabilitation de l'abri de NAPUKA<sup>3</sup>.

Cette convention d'application a été modifiée à trois reprises :

- Avenant 1 n° 217-11 du 11 août 2011 : prorogation de la date de démarrage de l'opération au 7 octobre 2011<sup>4</sup> ;
- Avenant 2 n° 300-11 du 18 octobre 2011 : augmentation du coût de construction de l'abri de 64 545 455 F CFP HTVA à 73 636 364 F CFP HTVA ;
- Avenant 3 n° 271-14 du 24 novembre 2014 : prorogation du délai de réalisation au 12 décembre 2015 et augmentation du coût de construction de l'abri à 111 689 461 F CFP HTVA compte tenu de l'interruption de la construction suite à la résiliation du marché avec PF CONSTRUCTION en juillet 2012.

| Coût total<br>Prévisionnel<br>(HTVA) | Délais de<br>réalisation | Date d'achèvement |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 111 689 461 F CFP                    | 52 mois                  | 12 décembre 2015  |

Après deux appels d'offres infructueux et une consultation en marché négocié, le projet de marché a été attribué à l'entreprise APIBAT. Le démarrage des travaux a été notifié le 16 février 2015, néanmoins la découverte d'amiante sur le bloc santé de l'abri de survie a conduit à des travaux de désamiantage qui ont augmenté considérablement la durée prévisionnelle de l'opération.

De plus, le coût de construction de l'abri est passé de 111 689 461 F CFP HTVA à 174 521 319 F CFP HTVA. En effet, lors de l'adoption du budget primitif 2015, l'AP 71.2010 relative à cette opération a été augmentée de 71 millions de F CFP. Cette augmentation correspondait pour moitié au surcoût engendré par les travaux d'enlèvement d'amiante sur un des deux corps de bâtiment.

Dans le cadre du présent projet d'avenant 4 à la convention d'application n° 203-10, il est proposé de porter le délai de réalisation à 64 mois, soit 12 mois supplémentaire par rapport au délai prévu par avenant 3 (*ou 34 mois supplémentaires par rapport au délai initial prévu en 2010*).

| Coût total<br>Prévisionnel<br>(HTVA) | Délais de<br>réalisation<br>modifiés | Date d'achèvement<br>modifié |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 174 521 319 F CFP                    | 64 mois                              | 12 décembre 2016             |

Un suivi de chaque opération est annexé au présent rapport. Ce dernier rappelle notamment les montants engagés et liquidés ainsi que la nature des prestations terminées ou à réaliser.

\*  
\* \*

Tel est l'objet des projets de délibération ci-joints, que le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes, d'adopter.

LE RAPPORTEUR

**Joseph AH-SCHA**

<sup>3</sup> Opérations de la programmation 2010 au titre du volet « abris de survie » du contrat de projets État - Polynésie française 2008-2013

<sup>4</sup> Il était prévu de démarrer l'opération dans un délai de 12 mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier d'engagement, fixée au 7 avril 2011. Or, l'opération a dû faire l'objet d'une augmentation de l'enveloppe financière dont le principe a été acté lors du Comité de Pilotage du 4 novembre 2010. Cette augmentation de l'enveloppe était conditionnée par la passation d'avenants au CDP et à ses conventions d'exécution des volets « abris de survie » et « santé ». Le délai nécessaire à la finalisation de ces avenants ne permettait plus d'envisager la date de commencement de l'opération dans les délais impartis.

## Convention travaux, construction de l'abri de PUKARUA

| N°AP                                                                 | Date extraction | N°AE     | Titre                                                                        | Officialisé le | Montant Eng .         | Montant Liq . | Montant mandat. | Tiers                            | Nature de la prestation                                                      | programmation (avancement)                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| TRAVAUX TERMINES                                                     |                 |          |                                                                              |                |                       |               |                 |                                  |                                                                              |                                                             |
| 316.2011                                                             | 03/07/2015      | 229.2012 | Avis d'appel d'offres abri survie PUKARUA                                    | 07/08/2012     | 94 392                | 94 392        | 94 392          | STE D'EXPLOITATION LES NOUVELLES | publication                                                                  | terminé                                                     |
| 316.2011                                                             | 03/07/2015      | 229.2012 | Construction de l'abri survie PUKARUA                                        | 20/11/2012     | 179 706 898           | 179 706 898   | 179 706 898     | APIBAT SARL                      | marché de travaux tous corps délat (lot unique)                              | terminé                                                     |
| 316.2011                                                             | 03/07/2015      | 229.2012 | Abri paracyclonique PUKARUA controle technique                               | 26/11/2012     | 4 817 138             | 4 817 138     | 4 817 138       | EURL TAHITI CONTROLE TECHNIQUE   | contrôle technique construction                                              | terminé                                                     |
| 316.2011                                                             | 03/07/2015      | 229.2012 | CONSTRUCTION ABRI SURVIE PUKARUA                                             | 15/05/2013     | 7 781 272             | 7 781 272     | 7 781 272       | HUMLER JEAN-PIERRE               | maîtrise d'œuvre (suivi de chantier)                                         | terminé                                                     |
| PRESTATIONS RESTANT A REALISER (fin au plus tard le 22 juillet 2016) |                 |          |                                                                              |                |                       |               |                 |                                  |                                                                              |                                                             |
| 316.2011                                                             | 03/07/2015      | 229.2012 | CONT. TECH. FO.-INSTAL. PHOTOVOLTAIQUE ABRIS TUAMO                           | 22/05/2015     | 1 349 220             | 135 600       | -               | EURL TAHITI CONTROLE TECHNIQUE   | contrôle technique installation solaire                                      | après réalisation des travaux d'installation photovoltaïque |
| 316.2011                                                             | 03/07/2015      | 229.2012 | PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES POUR 5 ABRIS TUAMOTU<br>révisions de prix et divers |                | 19 602 044<br>150 000 | -             | -               | SUNZIL POLYNESIE SARL            | travaux d'installation photovoltaïque<br>provision pour révision des marchés | prévision notification aout 2015, délai 8 mois              |

## Convention travaux, construction de l'abri de RAROIA

| N°AP                                                               | Date extraction | N°AE     | Titre                                                                        | Officialisé le | Montant Eng .         | Montant Liq . | Montant mandat. | Tiers                          | Nature de la prestation                                            | programmation (avancement)                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PRESTATIONS TERMINEES                                              |                 |          |                                                                              |                |                       |               |                 |                                |                                                                    |                                                             |
| 313.2011                                                           | 06/07/15        | 231.2012 | Construction d'un abri de survie à RAROIA                                    | 05/11/12       | 171 386 156           | 171 386 156   | 171 386 156     | JL POLYNESIE S.A               | marché de travaux tous corps délat (lot unique)                    | Terminé                                                     |
| 313.2011                                                           | 06/07/15        | 231.2012 | MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION ABRI SURVIE RAROIA                            | 30/04/13       | 8 236 324             | 8 236 324     | 8 236 324       | BIRADES ROBERT, LOUIS, PAUL    | maîtrise d'œuvre (suivi de chantier)                               | Terminé                                                     |
| 313.2011                                                           | 06/07/15        | 231.2012 | Régularisation sur travaux en régie                                          | 31/12/14       | 121 635               | 121 635       | 121 635         | ECRITURES D'INVENTAIRE         |                                                                    | Terminé                                                     |
| 313.2011                                                           | 06/07/15        | 231.2012 | Abri paracyclonique RAROIA controle technique                                | 26/11/12       | 5 753 880             | 5 423 346     | 5 423 346       | EURL TAHITI CONTROLE TECHNIQUE | contrôle technique construction                                    | Terminé                                                     |
| PRESTATIONS RESTANT A REALISEES (FIN AU PLUS TARD 13 juillet 2016) |                 |          |                                                                              |                |                       |               |                 |                                |                                                                    |                                                             |
| 313.2011                                                           | 06/07/15        | 231.2012 | CONT. TECH. FO.-INSTAL. PHOTOVOLTAIQUE ABRIS TUAMO                           | 22/05/15       | 1 073 500             | 135 600       | 0               | EURL TAHITI CONTROLE TECHNIQUE | Contrôle technique installation solaire                            | Après réalisation des travaux d'installation photovoltaïque |
| 313.2011                                                           | 06/07/15        | 231.2012 | PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES POUR 5 ABRIS TUAMOTU<br>révisions de prix et divers |                | 20 317 940<br>150 000 | 0             | 0               | SUNZIL POLYNESIE SARL          | Installation photovoltaïque<br>provision pour révision des marchés | Prévision notification Août 15 délai 8 mois                 |

## Convention, réhabilitation de l'abri de survie de NAPUKA (études et travaux)

| N°AP                                                                  | Date extraction | N°AE    | Titre                                                                                      | Officialisé le | Montant Eng . | Montant Liq . | Montant mandat. | Tiers                                               | Nature de la prestation                                                         | programmation (avancement)                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TRAVAUX TERMINES                                                      |                 |         |                                                                                            |                |               |               |                 |                                                     |                                                                                 |                                                   |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | AO ABRI SURVIE NAPUKA                                                                      | 10/12/2010     | 56 070        | 56 070        | 56 070          | SOCIETE OCEANIEENNE DE                              | Publication JOPF                                                                | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Régularisation sur travaux en régie                                                        | 31/12/2010     | 20 410        | 20 410        | 20 410          | ECRITURES D'INVENTAIRE                              | régularisation commandes régie                                                  | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Réhabilitation et construction abri survie NAPUKA                                          | 01/08/2011     | 6 885 508     | 6 885 508     | 6 885 508       | DAMO BRUNO OSWALDO                                  | marché de travaux initial résilié le 10/07/2012                                 | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Régularisation sur travaux en régie                                                        | 31/12/2011     | 10 446        | 10 446        | 10 446          | ECRITURES D'INVENTAIRE                              | régularisation                                                                  | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Mission du 6au8/02/12 abris survie Tuamotu                                                 | 27/02/2012     | 85 888        | 85 888        | 85 888          | AIR ARCHIEPELS SARL                                 | Vol affrété                                                                     | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Régularisation sur travaux en régie                                                        | 31/12/2012     | 5 254         | 5 254         | 5 254           | ECRITURES D'INVENTAIRE                              | régularisation                                                                  | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | DIAGNOST. AMIANTE AV TVX REHABILITAT* ABRI NAPUKA                                          | 17/02/2014     | 1 024 910     | 1 024 910     | 1 024 910       | BUREAU VERITAS                                      | Diagnostic amiante initial (mairie/infirmierie)                                 | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | NAPUKA PRELEVEMENT ECHANTILLONS COMPLEMENTAIRES                                            | 05/05/2014     | 929 990       | 929 990       | 929 990         | BUREAU VERITAS                                      | Diagnostic amiante complémentaire (infirmierie)                                 | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | INTERVENTION DE CONSEIL PROBLEME AMIANTE ABRI NAPU                                         | 12/03/2014     | 124 300       | 124 300       | 124 300         | BAILLAT ANTOINE BERTRAND LOUIS                      | Suivi et conseil problème amiante                                               | terminé                                           |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Régularisation sur travaux en régie                                                        | 31/12/2014     | 43 395        | 43 395        | 43 395          | ECRITURES D'INVENTAIRE                              | régularisation                                                                  | terminé                                           |
| PRESTATIONS RESTANT A REALISER (fin au plus tard le 12 décembre 2016) |                 |         |                                                                                            |                |               |               |                 |                                                     |                                                                                 |                                                   |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Maîtrise d'œuvre abri survie NAPUKA                                                        | 27/05/2011     | 3 806 286     | 1 012 758     | 1 012 758       | HUMLER JEAN-PIERRE                                  | Maîtrise d'œuvre suivi travaux tranche ferme                                    | Fin prévu août 2015                               |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION ABRI SURVIE NAPUKA                                            | 12/07/2010     | 3 309 346     | 1 115 328     | 1 115 328       | SOCOTEC POLYNESIE SARL                              | Contrôle technique travaux tranche ferme                                        | Fin prévu août 2015                               |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | NAPUKA REHABILITATION ABRI DE SURVIE                                                       | 09/01/2015     | 56 578 173    | 19 486 534    | 19 486 534      | APIBAT SARL                                         | TF: Réhabilitation du bâtiment mairie                                           | Fin prévu août 2015                               |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | NAPUKA REHABILITATION ABRI DE SURVIE (TC1 : Infirmierie)                                   |                | 44 890 265    |               |                 | APIBAT SARL                                         | TC 1: Réhabilitation du bâtiment infirmierie                                    | Démarrage prévisionnel : août 2015 , délai 5 mois |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | NAPUKA REHABILITATION ABRI DE SURVIE (TC2 : Passerelle)                                    |                | 6 353 156     |               |                 | APIBAT SARL                                         | TC 2: Réalisation d'une passerelle reliant les bâtiments mairies et infirmierie | Démarrage prévisionnel : août 2015 , délai 4 mois |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Maîtrise d'œuvre 'suivi de chantier) et contrôle technique abri survie NAPUKA (TC1 et TC2) |                | 7 000 000     |               |                 | consultation en cours                               | Maîtrise d'œuvre suivi travaux TC1 et TC2                                       | démarrage aout 2015                               |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | révisions, divers et aléas                                                                 |                | 20 000 000    |               |                 | A définir                                           | prévision d'aléas (max 15 %) important pour une réhabilitation                  |                                                   |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Travaux de désamiantage bâtiment INFIRMERIE                                                |                | 29 992 065    |               |                 | JL Polynesie                                        | Travaux de désamiantage bâtiment INFIRMERIE                                     | Démarrage prévisionnel janvier 2016, délai 5 mois |
| 71.2010                                                               | 06/07/2015      | 14.2010 | Installation photovoltaïque                                                                |                | 13 000 000    |               |                 | consultation en cours (prévision avenant au marché) | Fourniture et pose d'une installation photovoltaïque                            | Démarrage prévisionnel janvier 2016, délai 5 mois |

### Convention travaux, construction de l'abri de TAENGA

| N°AP                                                                     | Date extraction | N°AE     | Titre                                                       | Officialisé le | Montant Eng . | Montant Liq . | Montant mandat. | Tiers                            | Nature de la prestation                                                     | programmation (avancement)                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESTATIONS TERMINEES</b>                                             |                 |          |                                                             |                |               |               |                 |                                  |                                                                             |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Avis d'appel d'offres abri survie TAENGA                    | 08/08/12       | 94 392        | 94 392        | 94 392          | STE D'EXPLOITATION LES NOUVELLES |                                                                             | Terminé                                                                                                               |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Régularisation sur travaux en régie                         | 24/12/13       | 72 466        | 72 466        | 72 466          | ECRITURES D'INVENTAIRE           |                                                                             | Terminé                                                                                                               |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Construction de l'abri de survie TAENGA                     | 02/04/13       | 58 102 072    | 58 102 072    | 58 102 072      | LEPRIEUR GERARD                  | Marché travaux résilié du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise | Terminé                                                                                                               |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Régularisation sur travaux en régie                         | 31/12/14       | 2 657 854     | 2 657 854     | 2 657 854       | ECRITURES D'INVENTAIRE           |                                                                             | Terminé                                                                                                               |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Régularisation sur travaux en régie                         | 31/12/14       | 171 575       | 171 575       | 171 575         | ECRITURES D'INVENTAIRE           |                                                                             | Terminé                                                                                                               |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Régularisation sur travaux en régie                         | 31/12/14       | 1 604 434     | 1 604 434     | 1 604 434       | ECRITURES D'INVENTAIRE           |                                                                             | Terminé                                                                                                               |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Potabilisateur - Abri de TAENGA                             | 21/04/15       | 394 001       | 394 001       | 394 001         | OPURE INDUSTRIE SARL             | Potabilisateur                                                              | Terminé                                                                                                               |
| <b>PRESTATIONS RESTANT A REALISER (au plus tard le 10 decembre 2015)</b> |                 |          |                                                             |                |               |               |                 |                                  |                                                                             |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Local* drague-TAENGA                                        | 29/10/14       | 240 000       | 0             | 0               | COMMUNE DE MAKEMO                | Local* drague-TAENGA                                                        |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Location d'engins lourd - TAENGA                            | 04/12/14       | 85 000        | 0             | 0               | COMMUNE DE MAKEMO                | Local* drague-TAENGA                                                        |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Loc.drague-Taenga                                           | 03/06/15       | 200 000       | 0             | 0               | COMMUNE DE MAKEMO                | Local* drague-TAENGA                                                        |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Citerne d'eau-TAENGA                                        | 11/06/15       | 1 019 640     | 0             | 0               | LBC PACIFIQUE SARL               | Citerne d'eau                                                               |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | REALISATION ECHELLES ET TRAPPES POUR CUVE EAU               | 16/06/15       | 1 082 280     | 0             | 0               | NAUTISPORT INDUSTRIES            | Commande Echelles                                                           |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | ABRI TAENGA MENUISERIE ALUMINIUM                            | 24/06/15       | 4 741 531     | 0             | 0               | LA GARONNE ALUMINIUM S.A         | Commande Menuiserie Alu                                                     |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | Loc.engins-Taenga                                           | 03/06/15       | 143 500       | 143 500       | 0               | COMMUNE DE MAKEMO                | Local* drague-TAENGA                                                        |                                                                                                                       |
| 317.2011                                                                 | 06/07/2015      | 228.2012 | CONSTRUCTION ABRI SURVIE TAENGA                             | 17/07/12       | 5 502 607     | 2 236 490     | 2 236 490       | BUREAU VERITAS                   | Contrôle technique construction (Tranche cond)                              | Après réalisation des travaux en régie STBE                                                                           |
|                                                                          |                 |          | Chapitre 5 Etanchéité (Offre ent Pacific Etanchéité)        |                | 2 469 050     |               |                 |                                  | Travaux d'étanchéité                                                        |                                                                                                                       |
|                                                                          |                 |          | Chap 17 CF cf Chap 18 Sécu - Elect solaire (Estimation BEA) |                | 14 422 360    |               |                 | consultation en cours            | Travaux électricité, photovoltaïque, sécurité incendie                      |                                                                                                                       |
|                                                                          |                 |          | divers prestations et achats en régie                       |                | 62 397 238    |               |                 |                                  | prestations et achats de fourniture en régie                                | Commandes et achats au fur et a mesure des besoins, en corrélation avec les dates des bateaux pour transport sur site |

### Convention travaux, construction de l'abri de AMANU

| N°AP                                                                 | Date extraction | N°AE     | Titre                                         | Officialisé le | Montant Eng . | Montant Liq . | Montant mandat. | Tiers                  | Nature de la prestation                                                         | programmation (avancement)                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>TRAVAUX TERMINES</b>                                              |                 |          |                                               |                |               |               |                 |                        |                                                                                 |                                                       |
| 318.2011                                                             | 06/07/2015      | 230.2012 | Régularisation sur travaux en régie           | 24/12/2013     | 68 570        | 68 570        | 68 570          | Ecritures d'inventaire |                                                                                 | terminé                                               |
| 318.2011                                                             | 06/07/2015      | 230.2012 | Construction de l'abri survie AMANU           | 02/04/2013     | 83 443 691    | 83 443 691    | 83 443 691      | LEPRIEUR GERARD        | Marché travaux résilié du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise     | terminé                                               |
| 318.2011                                                             | 06/07/2015      | 230.2012 | Régularisation sur travaux en régie           | 31/12/2014     | 93 801        | 93 801        | 93 801          | Ecritures d'inventaire |                                                                                 | terminé                                               |
| 318.2011                                                             | 06/07/2015      | 230.2012 | TRAVAUX AMANU                                 | 28/01/2015     | 2 733 470     | 2 733 470     | 2 733 470       | AMARU GILDA MONOAI     | mesures conservatoires                                                          | terminés                                              |
| <b>PRESTATIONS RESTANT A REALISER (fin au plus tard le 04/12/16)</b> |                 |          |                                               |                |               |               |                 |                        |                                                                                 |                                                       |
| <b>Avenant de prolongation en cours</b>                              |                 |          |                                               |                |               |               |                 |                        |                                                                                 |                                                       |
| 318.2011                                                             | 06/07/2015      | 230.2012 | Construction de l'abri AMANU                  |                | 124 323 034   | 0             | 0               | APIBAT SARL            | marché de txv ls corps d'état (lot unique), compris installation photovoltaïque | prévision notification fin-juillet 2015 délai 12 mois |
| 318.2011                                                             | 06/07/2015      | 230.2012 | Contrôle technique abri survie AMANU          | 11/10/2012     | 4 017 464     | 2 020 418     | 2020418         | BUREAU VERITAS         | contrôle technique construction                                                 | en cours                                              |
| 318.2011                                                             | 06/07/2015      | 230.2012 | Abri survie AMANU maîtrise d'oeuvre partielle | 12/04/2013     | 5 533 534     | 3 028 725     | 3028725         | TOUZEAU DOMINIQUE      | maîtrise d'œuvre (suivi de chantier)                                            | en cours                                              |



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEQ1500910DL

**DÉLIBÉRATION N° 2015-46/APF**

**DU 6 AOÛT 2015**

---

portant approbation du projet d'avenant 4 à la convention d'application n° 203-10 du 23 juin 2010, prolongeant le délai de réalisation de l'opération « réhabilitation de l'abri paracyclonique de NAPUKA » dans le cadre du volet « abris de survie » du Contrat de projets État – Polynésie française 2008 – 2013

---

**LA COMMISSION PERMANENTE**

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la convention d'application n° 203-10 du 23 juin 2010 relative à la réhabilitation de l'abri paracyclonique de Napuka, modifiée ;

Vu l'arrêté n° 834 CM du 30 juin 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2186/2015/APF/SG du 28 juillet 2015 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 68-2015 du 22 juillet 2015 de la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes ;

Dans sa séance du 6 août 2015 ;

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.** - Le projet d'avenant 4 à la convention d'application n° 203-10 du 23 juin 2010 finançant l'opération « réhabilitation de l'abri paracyclonique de NAPUKA », dans le cadre de la convention État – Polynésie française 2008 – 2013, joint en annexe, est approuvé.


**Article 2.** - Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

*La secrétaire,*

  
Chantal FLORES-TAHIATA

*Le président,*

  
John TOROMONA



HAUT-COMMISSARIAT  
DE LA REPUBLIQUE  
EN POLYNESIE  
FRANCAISE

AVENANT 4 n° \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_  
à la Convention d'Application n° 203-10 du 23 juin 2010

finançant les études préalables et les travaux de l'opération  
« Réhabilitation de l'abri paracyclonique de NAPUKA »  
inscrite à la programmation 2010

**dans le cadre de la convention d'exécution relative au volet « abris de survie ».**

- Vu** la loi organique n°2001-692 du 1<sup>er</sup> août 2001 relative aux lois de finances ;
- Vu** la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- Vu** la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- Vu** le décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses d'investissements civils de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, modifié ;
- Vu** le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, auquel il est fait référence à l'article 9.6 du contrat de projets, modifié ;
- Vu** le contrat de projets 2008-2014 signé entre l'Etat et la Polynésie française le 27 mai 2008, modifié ;
- Vu** la convention d'exécution n°172-08 du 21 juillet 2008 relative au volet abris de survie, modifiée ;
- Vu** la convention d'application n° 203-10 du 23 juin 2010 relative à la réhabilitation de l'abri paracyclonique de Napuka, modifiée ;
- **Vu** la lettre n° 4719<sup>7419</sup>/PR du 12 décembre 2014 du Président de la Polynésie française ;
- Vu** la MADI AE n° 2000016028 du 17 février 2014 d'un montant de 122 055 024,00 € et la MADI AE n° 2000108999 du 25 novembre 2014 d'un montant de 7 358 829,00 € délégués sur le programme 123 « conditions de vie outre mer » du ministère des Outre-mer ;



L'Etat (Ministère des Outre-mer), représenté par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française,

d'une part,

et,

La Polynésie française, représentée par le président de la Polynésie française,

d'autre part,

## CONVIENNENT DE CE QUI SUIV

### ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant à la convention d'application n°203-10 du 23 juin 2010 modifiée a pour objet, d'une part, de fixer la date limite de réalisation de l'opération au 12 décembre 2016 et, d'autre part, d'actualiser le montant prévisionnel et le plan de financement de l'opération.

### ARTICLE 2 : EXECUTION DE LA CONVENTION

L'article 3, paragraphe 3, de la convention n°203-10 du 23 juin 2010 modifiée est modifié comme suit :

#### Au lieu de lire :

« La Polynésie française s'engage à terminer l'opération au plus tard le 12 décembre 2015 ».

#### Lire :

« La Polynésie française s'engage à terminer l'opération **au plus tard le 12 décembre 2016** ».

### ARTICLE 3 : COÛT DES TRAVAUX

L'article 2, premier alinéa, de la convention n°203-10 du 23 juin 2010 modifiée, est modifié comme suit :

« Le coût total prévisionnel de l'opération s'élève à **1 462 488,65 € HTVA** soit **174 521 319 FCP HTVA**. »

### ARTICLE 4 : PLAN DE FINANCEMENT

L'article 4 de la convention n°203-10 du 23 juin 2010 modifiée, est modifié comme suit :

« L'opération décrite à l'article 2 s'effectuera selon le plan de financement HTVA suivant :

| Partenaires financiers | Montant de la participation financière |                        | Tx de participation |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Etat                   | 731 244,33 €                           | 87 260 660 FCP         | 50 %                |
| Polynésie française    | 731 244,32 €                           | 87 260 659 FCP         | 50 %                |
| <b>TOTAL HT</b>        | <b>1 462 488,65 €</b>                  | <b>174 521 319 FCP</b> | <b>100 %</b>        |

La TVA sera à la charge de la Polynésie française.»

#### ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS FINANCIERS

L'article 5, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la convention n°203-10 du 23 juin 2010 modifiée, est modifié comme suit :

« Le concours financier initial de l'Etat est imputé sur les crédits délégués par le ministère des Outre-mer sur le chapitre 0123, programme 123 "conditions de vie outre mer", action 02, sous-action 02, catégorie 63, pour la somme de 270 445,45 € HTVA, soit 32 272 727 FCP HTVA et le complément est imputé sur les crédits délégués par le ministère des Outre-mer, sur le centre financier 0123-D987-D987, domaine fonctionnel 0123-02-02, groupe de marchandise 10.06.01 selon la répartition suivante :

- un premier complément de 38 090,91 € soit 4 545 455 FCP HTVA,
- un second complément de 159 442,48 € soit 19 026 549 FCP HTVA,
- un troisième complément de 263 265,49 € soit 31 415 929 FCP HTVA.

Le concours financier de l'Etat est de 731 244,33 € HTVA soit 87 260 660 FCP HTVA. »

Le paragraphe 2a, troisième alinéa, de la convention n°203-10 du 23 juin 2010 est modifié comme suit :

« Le concours financier de la Polynésie française est de 731 244,32 € HTVA soit 87 260 659 FCP HTVA. »

#### ARTICLE 6 : DISPOSITION FINALE

Toutes les autres dispositions de la convention n°203-10 du 23 juin 2010 modifiée restent inchangées.

Fait à Papeete, en 5 exemplaires originaux, le

Pour la Polynésie française

Pour l'Etat

Visa du contrôleur budgétaire local

Visa avec observation n° CB 2014-624  
Lettre CF 310 du

30 DEC. 2014

Le Trésorier-payeur Général